

АО «Омскшина»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера
АО «Омскшина»


А.А. Фадин

« 14 » 04 2025 г.

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. тепловой сети Ду 800 мм
АО «Омскшина» от теплосточника ТФК ООО «Омсктехуглерод»

1. Описательная часть

По результатам трех прошедших отопительных периодов 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов, были проведены следующие плановые ремонты на тепловой сети:

1. Ремонт (замена) участка тепловой сети Ду 800 мм с заменой запорной арматуры на территории АО «Омскшина» у ТП-3 (инв. № 2384);
2. Ремонт (замена) участка тепловой сети Ду 300 мм на Комсомольский поселок (инв. № 2382);
3. Замена участка тепловой сети Ду 800 мм (инв. № 2384) на подающей линии, L=360 м;
4. Замена запорной арматуры на тепловой сети Ду 800 мм (инв. № 2384): Ду 80 мм – 2 шт, Ду 100 мм – 3 шт, Ду 150 мм – 2 шт;
5. Замена участка тепловой сети Ду 300 мм (инв. № 2382) на Комсомольский поселок (обратный трубопровод), L=45 м;
6. Замена запорной арматуры на дренажах Ду 200 Ру 25 (2 шт.) на теплотрассе Ду 800 перед эстакадой через дорогу на котельную №2, замена дренажей Ду 200 Ру 25 (2 шт.) у станции наведения;
7. Замена запорной арматуры на дренаже Ду 100 Ру 25 подающего трубопровода теплотрассы на Комсомольский поселок;

8. Замена запорной арматуры на дренажах Ду 50 Ру 16 (2 шт.) луча на Кордный поселок;
9. Замена отсекающей запорной арматуры Ду150 Ру25 (2 шт.) луча на Кордный поселок.

Проводились текущие ремонты тепловых сетей (инв. № 2384 и № 2382), согласно графика планово-предупредительного ремонта, а также устранялись выявленные замечания после проведения ежегодных запланированных гидравлических испытаний тепловых сетей.

Аварийные ситуации на тепловой сети в отопительные периоды 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов - отсутствовали

II. Организационно-техническая часть

№ п/п	Наименование организационных и технических мероприятий	Подразделение-исполнитель	Срок выполнения работ
1	2	3	4
1	Приказом по организации назначить ответственных лиц ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Дирекция	При необходимости актуализации
2	Ответственные лица должны пройти проверку знаний не реже 1 раза в год и иметь удостоверение выданное Ростехнадзором с отметкой о прохождении обучения.	Отдел подбора и обучения персонала	В соответствии с датами протоколов аттестаций
3	Разработать план подготовки к отопительному периоду для теплосетевой организации	Дирекция	Ежегодно, не позднее 15 апреля
4	Организовать очередную проверку знаний должностных и производственных инструкций, персоналу занятому в эксплуатации и ремонте тепловой сети.	Цех пароводоснабжения (ЦПВС)	В соответствии с графиком проведения проверки знаний
5	Актуализировать производственные инструкции для персонала цеха пароводоснабжения (ЦПВС) занятого в ремонте и обслуживании тепловой сети.	Цех пароводоснабжения (ЦПВС)	В соответствии с датой введения инструкции (но не более 3 лет)
6	Согласовать температурный график регулирования отпуска теплоносителя 150-70 °С от коллекторов ТФК цеха № 15 ООО «Омсктехуглерод». Отопительный сезон 2025-2026 гг.	Отдел главного энергетика (ОГЭ)	Май
7	Провести гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети на плотность и прочность, с составлением актов проведения ГИ.	ЦПВС, ОГЭ ООО «Омсктехуглерод»	Май, август
8	Устранение дефектов, выявленных при гидравлических испытаниях трубопроводов тепловой сети, согласно ведомостей дефектов.	ЦПВС	Май, август
9	Проведение текущих ремонтов тепловой сети, согласно графика планово-предупредительного ремонта оборудования ЦПВС на 2025 год, восстановление нарушенной тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети.	ЦПВС	В период проведения ГИ и остановов теплоисточника

10	Утвердить перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей цеха ПВС.	Дирекция	Май
11	Подписать акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты с проверкой комплектности и необходимой технической документации контрольно – измерительных приборов.	ОГЭ, ООО «Омсктехуглерод»	Сентябрь

РАЗРАБОТАЛ:

Заместитель главного энергетика по
тепловодоснабжению



А.С. Лукашин


СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха пароводоснабжения



А.Н. Доронин

Главный энергетик



П.А. Поморов